

Auftrags-Nr.:	Auftragnehmer	Freigabe	Vormerkungen	Rechnungsdatum	Rechnungssumme
1	2	3	4	5	6
	zur Verfügung stehende Mittel (Mag. Beschluß vom	1.120.000,00 €			
	Ing. Kocks bis 2016				27.310,52 €
	Ing. Kocks Stufe 3,Lph.5-7, Lph.8-9a				59.291,37 €
	1. Abschlag			30.01.2007	7.700,00 €
	2. Abschlag			19.04.2007	2.100,00 €
	3. Abschlag			11.09.2007	2.200,00 €
	4. Abschlag			13.07.2016	14.360,22 €
	5. Abschlag			15.09.2016	6.894,63 €
	6. Abschlag			02.05.2017	17.926,06 €
	7.Abschlag			05.12.2017	7.928,84 €
			12.181,62 €		
Summe					47.109,75 €
	Ing. Kocks Aktualisierung Planung				7.242,10 €
	1. Abschlag			31.12.2015	5.153,00 €
	SR			20.06.2016	2.109,10 €
Summe					7.262,10 €
	Fa. Tauber Kampfmittelsondierung				5.717,95 €
	1. Abschlag			25.05.2016	1.966,12 €
	2. Abschlag			04.07.2016	1.954,69 €
	SR			10.03.2017	1.486,49 €
Summe					5.407,30 €
	Fa. ILG, Ing. Geotechn. Boden- Management Bodengutachten				4.094,61 €
	SR			19.04.2016	6.310,80 €
Summe					6.310,80 €
	Fa. Schütz Erschütterungs- technik GmbH				3.740,88 €
	Rechnung			05.08.2016	690,20 €
	Rechnung			16.09.2016	690,20 €
	Rechnung			10.11.2016	690,20 €
	Rechnung			29.03.2017	690,20 €
	Rechnung SR			09.06.2017	975,80 €
Summe					3.736,60 €
	EVO Beleuchtung				57.000,00 €
	SR				46.863,62 €
Summe					46.863,62 €
	Fa. BKS-Verkehrsservice storniert				
Summe					
	Fa. Bratengeier		67.223,25 €		678.098,27 €
	Nachtrag 1				
	Nachtrag 2				
	Nachtrag 3				
	1. Abschlag			13.09.2016	31.534,63 €
	2. Abschlag			29.09.2016	22.345,38 €
	3. Abschlag			19.10.2016	112.078,27 €
	4. Abschlag			16.11.2016	214.258,38 €
	5. Abschlag			28.02.2017	87.600,46 €
	6. Abschlag			15.05.2017	116.499,10 €
	7. Abschlag			24.05.2017	89.092,58 €
	8:Abschlag			16.02.2018	134.997,83 €
	9:Abschlag			26.02.2018	5.413,47 €
Summe					813.820,10 €
	Fa. U9 Visuelle Allianz Bauschild				614,04 €
	SR			01.08.2016	614,04 €
Summe					614,04 €
	EVO LSA Umstellung K7				1.071,00 €
	SR			22.06.2017	840,14 €
Summe					840,14 €
	EVO LSA Erneuerung der Induktios- schleife M5				2.037,73 €
	SR			23.06.2017	1.777,65 €
Summe					1.777,65 €
	EVO Fernwärme 50% Schachtabdeckung				
	SR			09.08.2017	8.839,08 €
Summe					8.839,08 €
	Büro Vaupel Beweissicherung				900,00 €
	SR			13.07.2017	883,58 €
Summe					883,58 €
Gesamt	1.120.000,00 €		79.404,87 €		970.775,28 €

Magistratsbeschluss:	1.120.000,00 €
Ausgaben	970.775,28 €
Vormerkungen	79.404,87 €
Zwischensumme Ausgaben und Vormerkungen	1.050.180,15 €
zur Verfügung	69.819,85 €