

Anlage 2
zur Mag.-Vorlage Nr.

		Kostenkontrolle							
KBK-Nr.	Bezeichnung	Kostenermittlung Erg. P+E-Beschluss	Kostenermittlung Erg. P+E-Beschluss	Kostenermittlung Erg. P+E-Beschluss	Einzelaufträge	Auftrag	Auftrag	Auftrag	Summe Aufträge
		Stand 16.07.2015	19.02.2020	10.03.2022	Bezeichnung	EVO-Beleuchtung	EVO-LSA	Generalbauleistung	Stand 01.02.2022
	Summe Baukosten (Netto)	23.532.165,56 €	23.532.165,56 €	23.532.165,56 €					
	Unvorhergesehenes auf Baukosten (2,5%)	588.304,14 €	588.304,14 €	588.304,14 €					
		24.120.469,69 €	24.120.469,69 €	24.120.469,69 €	14.392.378,86 €	887.611,74 €	2.000.734,99 €	19.280.985,83 €	36.561.711,42 €
	MwSt 19%	4.582.889,24 €	4.582.889,24 €	4.582.889,24 €					
	Erhöhung		3.000.000,00 €	3.000.000,00 €					
	Aufstockung April 2019 aus Grunderwerb		2.500.000,00 €	2.500.000,00 €					
	Erhöhung 2020		10.553.241,17 €	10.553.241,17 €					
	Erhöhung 2022			6.615.749,69 €					
	Baukosten (brutto)	28.703.358,94 €	44.756.600,11 €	51.372.349,80 €	17.126.930,85 €	1.056.257,97 €	2.380.874,64 €	22.944.373,14 €	43.508.436,59 €
	Verbleibend								7.863.913,20 €
2	Untergrund, Unterbau, Entwässerung	2.223.926,77 €						2.937.447,80 €	2.937.447,80 €
3	Oberbau	3.894.087,09 €						3.018.734,00 €	3.018.734,00 €
4	Brücken	9.123.080,09 €						6.995.989,27 €	6.995.989,27 €
400 0 00	Brückenfläche herstellen	8.688.647,70 €						6.995.989,27 €	
5	Stützwände	1.647.280,93 €						1.115.065,78 €	1.115.065,78 €
500 0 00	Stützwände herstellen	1.546.813,87 €						1.115.065,78 €	
8	Ausstattung	4.599.830,32 €			246.771,38 €	887.611,74 €	1.726.301,79 €	4.192.777,73 €	7.053.462,64 €
81	Leiteinrichtungen, Markierungen	237.613,36 €							246.714,01 €
811	Abweisende Schutzeinrichtungen	186.938,03 €						181.669,99 €	
813	Fahrbahnmarkierungen	47.049,03 €						65.044,02 €	
82	Verkehrszeichen und -einrichtungen	1.781.645,06 €							2.114.307,51 €
821	Verkehrsregelnde Beschilderung	14.648,21 €						73.440,70 €	
822	Wegweisende Beschilderung	29.793,47 €						152.964,37 €	
823 0 00	Tragkonstr. f. Verkehrszeichen liefern	305.320,68 €			208.951,81 €				
824	Lichtzeichenanlage	1.409.376,96 €							
	Nachtrag Nr. 1 ENO							1.526.936,83 €	
	Nachtrag Nr. 2 ENO							152.013,80 €	
	Nachtrag Nr. 3 ENO							14.917,10 €	
	Nachtrag Nr. 4 ENO							4.011,46 €	
	Nachtrag Nr. 5 ENO							6.772,00 €	
	Nachtrag Nr. 6 ENO							20.011,26 €	
	Nachtrag Nr. 6 ENO							1.639,34 €	
84	Beleuchtungsanlagen	1.318.974,98 €							1.327.216,04 €
841 0 00	Beleuchtungsanlagen liefern und aufstellen	802.783,22 €				871.663,95 €			
841 9 10	Tiefbauarbeiten	289.547,76 €						401.784,73 €	
841 9 20	Provisorien	226.644,00 €							
	ENO Beleuchtung Nachtrag Nr. 1							- €	
	Demontage und Montage eines Beleuchtungsmastes auf der Rampe Nordwest							14.441,39 €	
	Gerbermühlstraße - Umsetzung 3 Masten - SRM							1.506,40 €	
89	Baustelleneinrichtung	208.609,08 €			37.819,57 €	SRM			1.272.296,29 €
891 9 99	Erdarbeiten für Versorgungsträger							1.272.296,29 €	
9	Sonstige besondere Anlagen und Kosten	2.043.960,35 €			14.145.607,48 €		274.433,20 €	1.020.971,26 €	15.441.011,94 €
92	Änderungen an Bahnanlagen, Straßen, Wegen, Wasserläu	169.467,90 €							86.439,28 €
921 9 10	Buswendeschleife/prov. Parkplatz	169.467,90 €						86.439,28 €	
93	Umleitungen	835.333,55 €							1.089.057,43 €
931	Umleitungen	835.333,55 €						170.401,00 €	814.624,23 €
	Nachtrag ENO: Umleitungen/prov. LSA							104.032,20 €	
94	Sonstige besondere Kosten	833.677,84 €							12.167.124,74 €
941 9 10	Baugrunduntersuchung	295.482,15 €			255.520,55 €	Bohrungen			
941 9 20	Ausgleichsmaßnahmen gem. B-Pläne	81.956,96 €			81.956,96 €	60.2.3 Mainbogen			
941 9 30	Differenz zwischen anfallenden Kosten der Bepflanzung und der Förderung der Bepflanzung wird als förderfähiger Ausgleich angesetzt								
941 9 40	Beseitigung Herkulesstaude	20.604,00 €							
941 9 50	Maßnahme des Artenschutzes (Eidechse+Vögel)	66.963,00 €			62.631,33 €	60.2.3			
941 9 60	Unvorhergesehenes, Auflagen aus Genehmigungsverfahren	51.510,00 €			90.521,62 €	10 Bohrungen + GW-Messungen			
941 9 70	Ausgleichsmaßnahmen gem. Planfeststellung	117.378,35 €			117.378,35 €	60.2.3 Mainbogen			
					300,00 €	BKS - Spatenstich Verkehrssicherung SR			
					5.213,41 €	ESO - Sperrmüll und Asbestentsorgung SR			
					1.785,75 €	ESO - Eidechsenzaun freimähen u. versetzen			
					1.132,18 €	ESO - Rodung- und Entrümpelungsarbeiten			
					2.758,52 €	ESO - Rodung Prov. Kaiserleipromenade			
					1.545,00 €	ESO - Mäh- und Mulcharbeiten			
					2.341,92 €	Demontage DFI-Mast			
					11.464,56 €	ENO-Lieferung Kabelschutzrohre Prom.			
					7.062,88 €	ENO-Lieferung Kabelschutzr. Rampe SW			
					11.583,14 €	BBAG - Nachtrag 2			
					21.957,45 €	BBAG - Nachtrag 3			
					91.598,03 €	BBAG - Nachtrag 4			
					111.570,91 €	BBAG - Nachtrag 6			
					78.435,34 €	BBAG - Nachtrag 10			
					31.486,80 €	BBAG - Nachtrag 18			
					60.047,49 €	BBAG - Nachtrag 25			
					48.570,36 €	BBAG - Nachtrag 28			
					93.325,80 €	BBAG - Nachtrag 5			
					145.597,05 €	BBAG - Nachtrag 9			
					156.705,68 €	BBAG - Nachtrag 12			
					438.148,34 €	BBAG - Nachtrag 17			
					65.520,58 €	BBAG - Nachtrag 13			
					13.134,50 €	BBAG - Nachtrag 16			
					29.070,62 €	BBAG - Nachtrag 21			
					98.620,21 €	BBAG - Nachtrag 8			
					78.435,34 €	BBAG - abzgl. Nachtrag 10			
					15.759,34 €	BBAG - Nachtrag 10a			
					33.408,31 €	BBAG - Nachtrag 19			
					379.657,40 €	BBAG - Nachtrag 26			
					36.007,12 €	BBAG - Nachtrag 32			
					33.175,95 €	BBAG - Nachtrag 34			
					16.228,40 €	./ OZ 03.01.01.01.0070 und 0090			
					9.260,40 €	BBAG - Nachtrag 44			
					74.810,76 €	BBAG - Nachtrag 33			
					121.682,80 €	BBAG - Nachtrag 36			
					3.239,95 €	BBAG - Nachtrag 38			
					15.680,26 €	BBAG - Nachtrag 22			
					70.272,90 €	BBAG - Nachtrag 27			
					29.743,42 €	BBAG - Nachtrag 35			
					275.928,99 €	BBAG - Nachtrag 39			
					31.668,96 €	BBAG - Nachtrag 37			
					115.840,34 €	BBAG - Nachtrag 40			

KBK-Nr.	Bezeichnung	Kostenermittlung Erg. P+E-Beschluss	Kostenermittlung Erg. P+E-Beschluss	Kostenermittlung Erg. P+E-Beschluss	Einzelaufträge		Auftrag	Auftrag	Auftrag	Summe Aufträge
		Stand 16.07.2015	19.02.2020	10.03.2022	Bezeichnung	EVO-Beleuchtung	EVO-LSA	Generalbauleistung	Stand 01.02.2022	
					360.810,00 €	BBAG - Nachtrag 41				
					- €	BBAG - Nachtrag 7	Durchlaufende Posten, Kostenübernahme durch ENO			
					- €	BBAG - Nachtrag 23	Durchlaufende Posten, Kostenübernahme durch ZWO			
					16.758,65 €	BBAG - Nachtrag 30				
					105.470,30 €	BBAG - Nachtrag 46				
					177.915,96 €	BBAG - Nachtrag 47				
					109.675,38 €	BBAG - Nachtrag 50				
					150.000,00 €	BBAG - Nachtrag 60				
					561.796,10 €	BBAG - Nachtrag 43	Teilweise durchlaufende Posten, Kostenübernahme 25.600 € durch ENO			
					278.269,65 €	BBAG - Nachtrag 70	Durchlaufende Posten, Kostenübernahme durch NRM			
					- €	BBAG - Nachtrag 71	Durchlaufende Posten, Kostenübernahme durch NRM, Nachtrag wurde nicht beauftragt			
					125.510,42 €	BBAG - Nachtrag 45				
					93.625,45 €	BBAG - Nachtrag 52				
					- €	BBAG - Nachtrag 55	Nachtrag wurde nicht beauftragt und wird neu verhandelt			
					24.144,07 €	BBAG - Nachtrag 15.1	Durchlaufende Posten, Kostenübernahme durch ENO			
					19.505,61 €	BBAG - Nachtrag 56.1	Teilweise durchlaufende Posten, Kostenübernahme durch ENO			
					48.225,00 €	BBAG - Nachtrag 24	Durchlaufende Posten, Kostenübernahme durch ENO			
					357.500,00 €	BBAG - Nachtrag 42				
					755.250,00 €	BBAG - Nachtrag 72				
					24.253,00 €	BBAG - Nachtrag 55.1				
					7.707,48 €	BBAG - Nachtrag 56.2				
					18.284,55 €	BBAG - Nachtrag 61				
					87.634,73 €	BBAG - Nachtrag 82	Durchlaufende Posten, Kostenübernahme durch NRM			
					9.706,35 €	BBAG - Nachtrag 63				
					21.239,08 €	BBAG - Nachtrag 76				
					10.731,34 €	BBAG - Nachtrag 78				
					22.292,39 €	BBAG - Nachtrag 55.2				
					27.533,75 €	BBAG - Nachtrag 67				
					38.590,54 €	BBAG - Nachtrag 73	Durchlaufende Posten, Kostenübernahme durch NRM			
					120.090,09 €	BBAG - Nachtrag 54				
					20.174,82 €	BBAG - Nachtrag 77				
					16.531,68 €	BBAG - Nachtrag 80				
					203.001,80 €	BBAG - Nachtrag 97				
					2.941.176,47 €	Erhöhung Vergabebeschluss				
					23.519,23 €	BBAG - Nachtrag 58				
					592.880,00 €	BBAG - Nachtrag 68				
					34.698,94 €	BBAG - Nachtrag 79				
					76.843,80 €	BBAG - Nachtrag 37a				
					80.460,00 €	BBAG - Nachtrag 93				
					41.800,05 €	BBAG - Nachtrag 117 (09.17)				
					362.138,82 €	BBAG - Nachtrag 121				
					264.607,22 €	BBAG - Nachtrag 48				
					125.348,13 €	BBAG - Nachtrag 84				
					517.937,32 €	BBAG - Nachtrag 111				
					27.897,52 €	BBAG - Nachtrag 117				
					72.718,66 €	BBAG - Nachtrag 53				
					61.813,86 €	BBAG - Nachtrag 85				
					53.538,66 €	BBAG - Nachtrag 88.1				
					87.120,27 €	BBAG - Nachtrag 112				
					41.535,92 €	BBAG - Nachtrag 122				
					213.944,35 €	BBAG - Nachtrag 124				
					9.849,26 €	BBAG - Nachtrag 89				
					6.215,28 €	BBAG - Nachtrag 99				
					6.696,61 €	BBAG - Nachtrag 102				
					66.100,90 €	BBAG - Nachtrag 113				
					3.751,44 €	BBAG - Nachtrag 119				
					178.686,77 €	BBAG - Nachtrag 14				
					7.606,64 €	BBAG - Nachtrag 88.2	Durchlaufende Posten, Kostenübernahme durch ENO			
					72.586,22 €	BBAG - Nachtrag 125	Durchlaufende Posten, Kostenübernahme durch ENO			
					444.052,94 €	BBAG - Nachtrag 127				
					840.336,13 €	Auftragserhöhung aufgrund von Mehrmengen				