

SCHULSANIERUNGSPROGRAMM - STADT OFFENBACH AM MAIN - Nur zum internen Gebrauch -																					
Fortschreibung der Priorisierungsliste vom Februar 2007					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Nr.	Schule	Planungsbeginn	Grobkostenschätzung in Mio. Euro (Stand 02/2007)	Projektkosten realisierte Projekte in Mio. Euro (Stand: 09/2013)	Grobkostenschätzung offene Projekte in Mio. Euro (Stand: 10/2011)																
1	Rudolf-Koch-Schule	2007	10,8	12,1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ursprünglich geplanter 2. Bauabschnitt
2	Leibnizschule Brandsbornstraße	2018	10,7	9,0	3,05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1. Bauabschnitt
3	Albert-Schweitzer-Schule	2018	15,5	11,1	5,65	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1. Bauabschnitt
4	Humboldtschule (jetzt Sanierung)	2014	14,7		13,50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Zeitfenster Neubau - überholt
5	Beethovensschule Neubau ÖPP	2007	15,9	23,00	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Zeitfenster Sanierung
6	Theodor-Heuss-Schule	2007	7,1	11,83	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7	Käthe-Kollwitz-Schule	2011	6,4		18,70	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Sanierung in Eigenbedingung / Ergebnishaushalt
7a	Erweiterungsneubau THS/KKS-ÖPP	2007	17,0	22,25	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7b	Neubau 3-Feld-Sporthalle THS/KKS-ÖPP	2007	-	4,91	-																
8	Ludwig-Dern-Schule	2008	7,7	10,93 * <sub>1</sub>	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Cafeteria vorgezogen im KJP
9	Waldschule Tempelsee	2009	5,8	9,30	-			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9a	Sanierung Sporthalle Waldschule Tempelsee	2017			1,85			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ergebnishaushalt
10	Schule Bieber - Außenstelle Waldhof	2010	4,5	6,90	-			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10a	Neubau 1-Feld-Sporthalle Bieber / Außenstelle	2013	-		2,00																
11	Friedrich-Ebert-Schule	2015	6,5		6,90					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12	Mathildenschule Hauptstelle	2013	7,3		8,80					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13	Fröbelschule	2013	5,2		6,20					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14	Uhlandschule	2016	6,1		6,55					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
15	Geschwister-Scholl-Schule (GSS) - Nachtrag	2013/14	11,6		12,15					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
15a	GSS: Neubau DIN-gerechte 2-Feld-Sporthalle	2009	-	3,50 * <sub>1</sub>	-					vorgezogen im KJP		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16	Mathildenschule Nebenstelle	2016	1,2		1,00							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
17	Lauterbornschule	2015	8,0		7,40							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
18	Anne-Frank-Schule	2018	9,4		11,40							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
19	Schillerschule	2017	9,5		9,00							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
20	Goetheschule	2014	9,5		11,80							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21	Grundschule Buchhügel	2009	6,9	10,15 * <sub>1</sub>	-					vorgezogen im KJP		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21a	Sanierung Sporthalle Grundschule Buchhügel	2016			1,85							x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ergebnishaushalt
22	Erich-Kästner-Schule	2017	4,0		4,80							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
23	Eichendorffschule	2014	6,8		6,41							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
24	Bachschule	2015	6,4		6,20							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
25	Edith-Stein-Schule	2017	8,0		8,60							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
26	Wilhelmschule	2019	4,7		4,30							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
27	Leibnizschule Parkstraße	2019	4,3		3,60							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
28	Schule Bieber Mauerfeldstraße	2016	5,8		8,00							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
29	Gewerblich-Technische-Schule	2020	6,5		7,80							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
30	Ernst-Reuter-Schule	2020	3,1		3,80							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
31	Hafenschule und Kita	2013	-		26,61			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Summe Grobkostenschätzung 02/2007	246,90	134,97	207,92	Summe Grobkostenschätzung 10/2011 offene Projekte
Summe Projektkosten + Grobkostenschätzung 10/2011 offene Projekte			342,89	
Summe ohne zusätzlich erforderliche Projekte nach Grundsatzbeschluss			305,87	

**Legende**

- xxx Planungs- und Ausführungszeit Grundsatzbeschluss vom 22.03.2007
- Planungs- und Ausführungszeit realisierte Projekte 2007 - 2013
- Planungs- und Ausführungszeit Fortschreibung 2013
- zusätzlich erforderliche Projekte nach Grundsatzbeschluss in Höhe von 37,02 Mio. Euro
- \*<sub>1</sub> Projekte teilschlussgerechnet für Anteile Konjunkturprogramm (Summe Fördermittel KJP: 12,83 Mio. Euro; Summe Eigenmittel Stadt: 3,19 Mio. Euro)

**Grobkostenschätzung der EEG von 02/2007, Fortschreibung auf Kostenstand 10/2011**

- Bauzustandsberichte der EEG von 2006
- Erweiterungsbedarf Stadtschulamt von 2006
- Energiestandard EnEV 2007 bzw. EnEV 2009 ohne Passivhausstandard
- ohne weitere Kostenindizierung ab 10/2011
- ohne HOAI-Novelle 07/2013
- ohne Interimbetrieb

