

SCHULSANIERUNGSPROGRAMM - STADT OFFENBACH AM MAIN								- zeitlich sortiert -										Fortschreibung 2015			
Priorisierungsliste								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr.	Schule	Planungsbeginn (Stand: 08/2013)	Planungsbeginn (Stand: 11/2014)	Grobkostenschätzung in Mio. Euro (Stand 02/2007)	Projektkosten realisierte Projekte in Mio. Euro (Stand: 08/2013)	Grobkostenschätzung offene Projekte in Mio. Euro (Stand: 10/2011)	Grobkostenschätzung offene Projekte in Mio. Euro (Stand: 11/2014)														
1	Rudolf-Koch-Schule	2007	2007	10,8	12,1	-	-	X	X	X	X	X	X								
5	Beethovensschule Neubau ÖPP	2007	2007	15,9	23,00	-	-														
6	Theodor-Heuss-Schule ÖPP	2007	2007	7,1	11,83	-	-														
7a	Erweiterungsneubau THS/KKS-ÖPP	2007	2007	17,0	22,25	-	-														
7b	Neubau 3-Feld-Sporthalle THS/KKS-ÖPP	2007	2007	-	4,91	-	-														
8	Ludwig-Dern-Schule	2008	2008	7,7	10,93 * ₁	-	-														
9	Waldschule Tempelsee	2009	2009	5,8	9,30	-	-														
15a	GSS: Neubau DIN-gerechte 2-Feld-Sporthalle	2009	2009	-	3,50 * ₁	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
21	Grundschule Buchhügel	2009	2009	6,9	10,15 * ₁	-	-		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
10	Schule Bieber - Außenstelle Waldhof	2010	2010	4,5	7,35	-	-														
31	Hafenschule und Kita	2013	2013	-		26,61	26,61 * ₃	X	X	X	X	X	X								
7	Käthe-Kollwitz-Schule	2011	2015	6,4		18,70	18,95 * ₃														
10a	Neubau 1-Feld-Sporthalle Bieber Waldhof	2013	2015	-		2,00	2,45 * ₂														
12	Mathildenschule Hauptstelle	2013	2015	7,3		8,80	10,80 * ₂	X	X	X	X	X	X								
13	Fröbelschule	2013	2015	5,2		6,20	7,70 * ₂	X	X	X	X	X	X	X							
15	Geschwister-Scholl-Schule (GSS)	2013/14	2015	11,6		12,15	15,20 * ₂	X	X	X	X	X	X	X	X						
4	Humboldtschule (jetzt Sanierung)	2014	2018	14,7		13,50	16,90														
20	Goetheschule	2014	2018	9,5		11,80	14,80		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
23	Eichendorffschule	2014	2018	6,8		6,41	8,00			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
11	Friedrich-Ebert-Schule	2015	2019	6,5		6,90	8,60	X	X	X	X	X	X								
17	Lauterbornschule	2015	2019	8,0		7,40	9,25		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
24	Bachschule	2015	2019	6,4		6,20	7,80			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
14	Uhlandschule	2016	2020	6,1		6,55	8,20	X	X	X	X	X	X								
16	Mathildenschule Nebenstelle	2016	2020	1,2		1,00	1,30	X	X	X	X	X	X								
21a	Sanierung Sporthalle Grundschule Buchhügel	2016	2020			1,85	2,30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
28	Schule Bieber Mauerfeldstraße	2016	2020	5,8		8,00	10,00														
9a	Sanierung Sporthalle Waldschule Tempelsee	2017	2021			1,85	2,30														
19	Schillerschule	2017	2021	9,5		9,00	11,30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
22	Erich-Kästner-Schule	2017	2021	4,0		4,80	6,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
25	Edith-Stein-Schule	2017	2021	8,0		8,60	10,75			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	Leibnizschule Brandsbornstraße	2018	2022	10,7	9,0	3,05	4,00	X	X	X	X	X	X								
3	Albert-Schweitzer-Schule	2018	2022	15,5	11,1	5,65	7,10	X	X	X	X	X	X								
18	Anne-Frank-Schule	2018	2022	9,4		11,40	14,25		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
26	Wilhelmschule	2019	2023	4,7		4,30	5,40			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
27	Leibnizschule Parkstraße	2019	2023	4,3		3,60	4,50				X	X	X	X	X	X	X	X	X		
29	Gewerblich-Technische-Schule	2020	2023	6,5		7,80	9,75				X	X	X	X	X	X	X	X	X		
30	Ernst-Reuter-Schule	2020	2023	3,1		3,80	4,75				X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Summe Grobkostenschätzung 02/2007	246,90	135,42	207,92	248,96
Summe Projektkosten + Grobkostenschätzung 10/2011 offene Projekte			343,34	
Summe ohne zusätzlich erforderliche Projekte nach Grundsatzbeschluss			306,32	
Summe Projektkosten + Grobkostenschätzung 11/2014 offene Projekte			384,38	

Grobkostenschätzung der EEG von 02/2007, Fortschreibung auf Kostenstand 10/2011

- Bauzustandsberichte der EEG von 2006
- Erweiterungsbedarf Stadtschulamt von 2006
- Energiestandard EnEV 2007 bzw. EnEV 2009 (ohne Passivhausstandard)
- ohne weitere Kostenindizierung ab 10/2011
- ohne HOAI-Novelle 07/2013
- ohne Interimsbetrieb

Kostenfortschreibung 11/2014 - Umsetzung im Haushaltsplan 2016

- pauschale Kostenanpassung um 25%
- künftige Gesetzesänderungen und sonstige Novellierungen nicht abschätzbar
- *₂ ohne anteilige Kostenanpassung der Haushaltsansätze aus 2013 bzw. 2014
- *₃ Projektbeschluss vorhanden, keine Kostenanpassung

Legende

- 1. Tranche
- 2. Tranche
- X X X Planungs- und Ausführungszeit Grundsatzbeschluss vom 22.03.2007
- Planungs- und Ausführungszeit realisierte Projekte 2007 - 2014
- Planungs- und Ausführungszeit Fortschreibung 2015
- zusätzlich erforderliche Projekte nach Grundsatzbeschluss in Höhe von 37,02 Mio. Euro
- *₁ Projekte teilschlussgerechnet für Anteile Konjunkturprogramm (Summe Fördermittel KJP: 12,83 Mio. Euro; Summe Eigenmittel Stadt: 3,19 Mio. Euro)

Stand: 12.02.2015

