

Kostenübersicht

Anlage 2 zur Mag.-Vorlage Nr.

Spielplatz Sanierung und Erweiterung Scheffelplatz

Landschaftsbauarbeiten, Projektkosten

| | | Geplante Kosten zum Projekt- beschluss | Vormerk-Nr. | Aufträge bzw. Teilaufträge | abgerechnet (bereits verfügt) | Auftrags- summe noch offen | Geplante Kosten zum Erw. Projekt- beschluss | Abweichung zum Grundsatzbes- chluss |
|-----|---|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 100 | Grundstück | 0,00 € | | | | | 0,00 € | |
| 200 | Herrichten und Erschließen | 0,00 € | | | | | 0,00 € | |
| 213 | Altlastenbeseitigung | 0,00 € | | | | | 0,00 € | |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktion Brutto | 0,00 € | | | | | 0,00 € | |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktion Netto | 0,00 € | | | | | 0,00 € | |
| 400 | Bauwerk - technische Anlagen | 0,00 € | | | | | 0,00 € | |
| 500 | Außenanlagen Brutto | 97.209,14 € | | | | | 116.750,00 € | -19.540,86 € |
| 500 | Außenanlagen Netto | 81.688,35 € | | | | | 98.109,24 € | |
| 700 | Baunebenkosten Brutto | 26.571,00 € | | 22.474,15 € | 12.764,30 € | 9.838,66 € | 25.192,33 € | 1.378,67 € |
| 700 | Baunebenkosten Netto | 22.328,57 € | | 18.885,84 € | 10.726,30 € | 8.267,78 € | 21.170,03 € | |
| 710 | Bauherrenaufgaben | 0,00 € | | | | 0,00 € | 0,00 € | |
| 720 | Vorbereitung der Objektplanung | 0,00 € | | | | 0,00 € | 0,00 € | |
| 730 | Architekten und Ingenieurleistungen Brutto | 15.966,39 € | | 14.726,43 € | 7.146,65 € | 7.579,78 € | 14.726,43 € | |
| 732 | Freianlagenplanung | 15.966,39 € | | 14.726,43 € | | | | |
| | | | 40013892 | R1 | 7.146,65 € | | | |
| 740 | Gutachten und Beratung Netto | 4.681,51 € | | 3.390,00 € | 3.498,24 € | 0,00 € | 4.681,51 € | |
| 743 | Bodenmechanik, Erd- und Grundbau (Bodengutachten) | | 20043937 | 3.390,00 € | 3.438,24 € | | | |
| 748 | Umweltschutz, Altlasten (Kampfmittelabfrage RP) | | 10105459 | 0,00 € | 60,00 € | | | |
| 750 | Künstlerische Leistungen | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 760 | Finanzierungskosten | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 770 | Allgemeine Baunebenkosten | 1.680,67 € | | 688,00 € | 0,00 € | 688,00 € | 1.680,67 € | |
| 771 | Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen (Sicherheitstechn. Abnahme + Plansichtung) | | | 688,00 € | | | | |
| 779 | Allgemeine Baunebenkosten, Sonstiges | | | | | | | |
| 790 | Sonstige Baunebenkosten | 0,00 € | | 81,41 € | 81,41 € | 0,00 € | 81,41 € | |
| 799 | Nisthilfen Schwegler | | | 81,41 € | 81,41 € | | | |
| 999 | Sicherheit für Unvorhergesehenes | 8.219,86 € | | | 0,00 € | 0,00 € | 15.057,67 € | -6.837,81 € |
| | Summe geplante Kosten zum Projektbeschluss | 132.000,00 € | | | | | | |
| | Summe geplante Kosten zum erweiterten Projektbeschluss | | | | | | 157.000,00 € | |
| | Differenz gegenüber Projektbeschluss | | | | | | | -25.000,00 € |
| | Summe Aufträge gesamt | | | 22.474,15 € | | | | |
| | Summe abgerechnete Kosten | | | | 12.764,30 € | | | |
| | Summe noch offene Aufträge | | | | | 9.838,66 € | | |
| | Summe Mittel bereits verfügt | | | | | | | |
| | Summe noch zur Verfügung stehende Mittel | | | 109.525,85 € | | | | |