

KOSTENKONTROLLE

Anlage zur Mag.-Vorlage Nr.

Sanierung Wasserspielplatz im Dreieichpark

Sanierung Wasserspielplatz im Dreieichpark	Grundsatzbeschluss (Parkentwicklungskonzept)	Aufträge bzw. Teilaufträge	Gepl. Kosten Projektbeschluss	Abgerechnet (bereits verfügt)	Auftragssumme (noch offen)
Grundstück					
Herrichten und Erschließen			28.780,15 €		
Baufeld herrichten, sichern, Baumschutz und div. Rückbaumaßnahmen			28.780,15 €		
Öffentliche Erschließung					
Nichtöffentliche Erschließung					
Ausgleichsausgaben					
Bauwerk - Baukonstruktion					
Bauwerk - technische Anlagen					
Außenanlagen			175.001,40 €		
Befestigte Fläche			17.147,90 €		
Baukonstruktionen in Außenanlagen			43.078,00 €		
Technische Anlagen in Außenanlagen					
Einbauten in Außenanlagen			33.165,30 €		
Wasserflächen					
Pflanz und Saatflächen			81.610,20 €		
Sonst. Maßnahmen für Außenanlagen					
Ausstattung u. Kunstwerke					
Baunebenkosten			56.324,36 €		
Architekten und Ingenieurleistungen	bezogen auf KS 200 + KS 500 = 171.245 netto		44.824,36 €		
Stockert		15.675,19 €		15.675,19 €	
Gutachten und Beratung			6.500,00 €		
chemisch-analytische Bodenuntersuchung					
Sicherheitstechnische Abnahmen					
Allgemeine Baunebenkosten			5.000,00 €		
Einweihung, Banner, Schild					
Zwischensumme			260.105,91 €		
zzgl. Unvorhergesehenes ca. 7,7 %			19.894,09 €		
Gesamt			280.000,00 €		
Summe geplante Kosten			280.000,00 €		
Summe Fortschreibung Kosten					
Auftragssumme		15.675,19 €			
Auftragssumme Nachträge/Erweiterungen		0,00 €			
Summe Aufträge gesamt		15.675,19 €			
Summe abgerechnete Kosten				15.675,19 €	
Summe noch offene Aufträge					0,00 €
Gesamt					