

Kostenzusammestellung der Kostenerhöhung

Anlage zur Mag.-Vorlage Nr.

	Budget 2015	Baumaßnahmen noch geplant oder beendet	Differenz
	Projektbeschuß: 07.05.2015	Stand: Juli 2020	
A Ingenieurleistungen	1.601.000 €	1.645.000 €	44.000 €
B Bau Leistungen	10.249.000 €	16.430.905 €	6.181.905 €
C EEG Projektkosten für ursprünglich vorgesehenen privatrechtlichen Erschließung:	402.505 €	402.505 €	0 €
	12.252.505 €	18.478.410 €	6.225.905 €

BAULEISTUNGEN ERSCHLIEßUNGSMAßNAHME				
1	Vorbereiten und Räumen	545.000 €	321.819 €	-223.181 €
2	Rückbau von Flächen*	570.000 €	798.000 €	228.000 €
3	Innere Verkehrserschließung	3.244.000 €	5.342.669 €	2.098.669 €
3a	Baustraßen plus Anbindung Dietesheimer Straße	2.014.000 €	2.427.635 €	
3b	Endausbau incl. Straßenbäume	1.230.000 €	2.915.034 €	
4	Beleuchtungsanlagen	688.000 €	538.975 €	-149.025 €
4a	Beleuchtung Verkehrsanlagen		368.611 €	
4b	Beleuchtung Grünzug		83.106 €	
4c	Beleuchtung S-Bahn Vorplatz		87.258 €	
5	Telekommunikation; Vermessung; Baugrund; Beschilderung	95.000 €	12.980 €	-82.020 €
6	Freianlagen, Platzfläche und Grün	3.339.000 €	3.971.215 €	632.215 €
6a	Freianlagen, Öffentlicher Raum ohne Straßenbäume	1.256.000 €	2.019.132 €	
6b	Freianlagen, Linearer Park -Grünzug	1.398.000 €	1.397.037 €	
6c	Freianlagen, Externe Ausgleichsflächen	625.000 €	526.291 €	
6d	Artenschutzmaßnahmen	60.000 €	28.755 €	
7	Lärmschutzmaßnahmen, (Bauwerkskonstruktion)	1.279.607 €	4.662.823 €	3.383.216 €
7a	B 448	1.054.340 €	3.200.276 €	
7b	Mühlheimer Weg	110.670 €	486.002 €	
7c	S-Bahn	114.597 €	976.545 €	
	ZWISCHENSUMME (Brutto):	9.760.607 €	15.648.481 €	5.887.874 €
	Unvorhergesehenes und Inflationsrate (5%):	488.030 €	782.424 €	294.394 €
B	GESAMTSUMME BAULEISTUNGEN :	10.248.637 €	16.430.905 €	6.182.268 €

* Entsiegelung der Verlängerung B448

Zahlenbasis: in 2014 überarbeitete Kostendaten der Büros Bezzenberger und Kocks Ingenieure