

Bereitstellung von zwei Klassenraummodulen zur Deckung des
zusätzlichen Raumbedarfs am Standort Leibnizschule, Brandsbornstraße 11, Offenbach am Main

Grobkostenschätzung

	Kauf	Miete
1. Container	191.706,62 €	284.130,35 €
2. Erschließung/ Anschluß	65.450,00 €	65.450,00 €
3. Ausstattung	47.600,00 €	47.600,00 €
3. Baunebenkosten	106.664,82 €	139.013,12 €
4. Reserve + Rundung	48.578,56 €	63.806,53 €
Gesamtkosten brutto	460.000,00 €	600.000,00 €