KOSTENKONTROLLE

Anlage zur Mag.-Vorlage Nr. 019

Sanierung öffentliche Grünfläche "Kurze Straße"

	Sanierung öffentliche Grünfläche "Kurze Straße"	Grundsatz-beschluss aus ReGLastG	P-Beschluss	erweiterter P-Beschluss	Vergabe Stenger	Auftragsnummer	Aufträge bzw. Teilaufträge	Auftrags-erweiterung aufgrund Planungs-fortschritt	Gesamtauftrags-summe	abgerechnet (bereits verfügt)	Auftragssumme noch offen	Abweichung zu Kostenschätzung
100	"Kurze Straße"											
200	Herrichten und Erschließen		12.000,00 €									
210	219 Herrichten Sonstiges (Bürgersteig, Pflanzgebot, Leitungen sichern, um- und neuverlegen)											
300	Bauwerk - Baukonstruktion											
400	Bauwerk - technische Anlagen											
500	Außenanlagen		180.000,00 €	258.671,92 €	163.471,92 €	21000262	163.471,92 €		163.471,92 €	100.798,38 €	62.673,54 €	
520	*befestigte Flächen*		33.692,47 €		51.624,70 €							
540	*technische Anlagen in Außenanlagen*		1.708,36 €		4.306,28 €							
550	*Einbauten in Außenanlagen*		45.344,95 €		46.271,77 €							
550.1	***Unterflurcontaineranlage***		**35.700,00 €**	**95.200,00 €**								
570	*Pflanz- und Saatflächen*		23.015,31 €		22.325,04 €							
590	*Pflege*		5.817,91 €		7.703,15 €							
590.1	*Vorarbeitem Abbruch, Schutzmaßnahmen u.ä.*		34.720,99 €		29.940,02 €							
	N1 (ohne Preiserhöhung)					*12.07.2021 2.237,68 €*						
	N2+N3				1.300,96 €							
	AZ 1 Stenger									50.787,01 €		
	AZ 2 Stenger									8.848,86 €		
	AZ 3 Stenger									41.162,51 €		
600	Ausstattung u. Kunstwerke		2.000,00 €	2.000,00 €								
610	*Austattung*											
620	*Kunstwerke*											
700	Baunebenkosten		58.007,98 €	50.017,98 €			47.742,59 €		47.742,59 €	37.334,25 €	10.066,81 €	
730	**Architekten und Ingeneurleistungen**		**42.017,98 €**	**42.017,98 €**			**42.017,98 €**			**31.951,17 €**	**10.066,81 €**	
	*Objektplanung Freiraumplanung LPH 1-3, 5 (anteilig) HOAI 2013, Honorarzone IV, **1. Stufe**, 38 % (lpMa)*					19000370	11.358,31 €					
	*Objektplanung Freiraumplanung LPH 5 (anteilig), 6-9 HOAI 2013, Honorarzone IV, 2. **Stufe**, 58 %*					19000370	30.659,67 €					
	AZ1									9.687,98 €		
	AZ2									17.010,94 €		
	AZ3									5.252,25 €		
	Honorarerhöhung wegen zusätzlicher Baukosten Unterflurcontaineranlage über absehbare Einsparungen enthalten											
740	**Gutachten und Beratung**		**6.000,00 €**	**6.000,00 €**			**5.458,53 €**			**5.117,00 €**	**0,00 €**	
	chemisch-analytische Bodenuntersuchung					21000113	1.792,14 €					
	Dr. HUG									1.319,71 €	**0,00 €**	
	Baugrunduntersuchung Karlstraße					21000241	2.416,89 €			2.547,79 €		
	Kampfmittelteichnische Untersuchung					21000243	1.249,50 €			1.249,50 €	**0,00 €**	
	Sicherheitstechnische Abnahmen											
770	**Allgemeine Baunebenkosten**		**10.000,00 €**	**2.000,00 €**			**266,08 €**			**266,08 €**	**0,00 €**	
	vorbereitende baumpflegerische Arbeiten											
	Bauschild, Eröffnung, Einweihung, Partizipazionsarbeiten											
	Banner					21000251	266,08 €			266,08 €	**0,00 €**	
	Zwischensumme		252.007,98 €	310.689,90 €								
	zzgl. Unvorhergesehenes ~7%		*17.992,02 €*									
	zzgl. Unvorhergesehenes ~6,5%			*19.310,10 €*								
	Gesamt	180.000,00 €	270.000,00 €	330.000,00 €			211.214,51 €		211.214,51 €	138.132,63 €	72.740,35 €	
	Summe geplante Kosten		**270.000,00 €**	**330.000,00 €**								
	Auftragssumme						**211.214,51 €**					
	Auftragssumme Nachträge/ Erweiterungen							**0,00 €**				
	Summe Aufträge gesamt								**211.214,51 €**			
	Summe abgerechnete Kosten									**138.132,63 €**		
	Summe noch offene Aufträge										**72.740,35 €**	
	Gesamtausgaben (J+K)										**210.872,98 €**	