Kostenkontrolle

Anlage 1 zur Mag.-Vorlage Nr.	

Spielplatz Rathaus

		Geplante Kosten zum Projekt-beschluss	Kosten zum erweiterten Projektbeschluss (nach Ausschreibung)	Vormerk-Nr.	Aufträge bzw. Teilaufträge	abgerechnet (bereits verfügt)	Auftrags-summe noch offen	Abweichung zum Projekt-beschluss
100	**Grundstück**	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
200	**Herrichten und Erschließen**	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
300	**Bauwerk - Baukonstruktion Brutto**	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
400	**Bauwerk - technische Anlagen**	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
500	**Außenanlagen Brutto**	**109.288,98 €**	**124.905,79 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**15.616,81 €**
500	Außenanlagen Netto Gesamt	91.839,48 €	104.962,85 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
510	Geländeflächen	820,00 €	2.037,00 €					
520	Befestigte Flächen	20.086,33 €	24.300,30 €					
550	Einbauten in Außenanlagen	65.400,00 €	71.230,90 €					
590	Sonst. Maßnahmen für Außenanlagen	5.533,15 €	7.394,65 €					
700	**Baunebenkosten brutto**	**547,60 €**	**2.867,90 €**		**47,60 €**	**47,60 €**	**0,00 €**	**2.320,30 €**
700	Baunebenkosten netto	460,17 €	2.410,00 €		40,00 €	40,00 €	0,00 €	
720	Vorbereitung der Objektplanung	40,00 €			40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €
760	Allgemeine Baunebenkosten	420,17 €	1.410,00 €					
790	Sonstige Baunebenkosten	0,00 €	1.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sicherheit für Unvorhergesehenes	**15.163,42 €**	**15.226,31 €**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Summe geplante Kosten Projektbeschluss	**125.000,00 €**	**143.000,00 €**					**18.000,00 €**
	Summe Fortschreibung Kosten							
	Summe Aufträge gesamt				**47,60 €**			
	Summe abgerechnete Kosten					**47,60 €**		
	Summe noch offene Aufträge						**0,00 €**	
	Summe Mittel bereits verfügt			**47,60 €**				
	Summe der bisher noch zur Verfügung stehenden Mittel (zum Projektbeschluss)			**124.952,40 €**				